

**Protokół nr 11/19
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

1. Otwarcie obrad Komisji.

W dniu 19 grudnia 2019 roku o godzinie 11:10 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pan Karol Matusiak dokonał otwarcia obrad Komisji, powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości w osobach: Pani Agaty Wojtkowskiej – członka Zarządu Powiatu we Włocławku, Pana Artura Płoszaja – Podinspektora ds. realizacji inwestycji w Wydziale Budownictwa oraz Pana Jana Stockiego - Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

2. Stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził, że w obradach uczestniczą 4 osoby, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum, zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poinformował, że wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu członkowie komisji otrzymali porządek obrad.

Przewodniczący Komisji odczytał treść porządku obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 10/19 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 26 listopada 2019 r.
5. Informacja dot. Realizacji zadania „Termomodernizacja budynku szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu”.
6. Informacja o bieżących i planowanych inwestycjach i remontach w szkołach.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za - 4

przeciw-0

wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła porządek obrad składający się z 8 punktów.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Przyjęcie protokołu nr 10/19 z posiedzenia komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 26 listopada 2019 r.

Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, że z ostatniego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który był do wglądu w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Przewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie Komisji mają uwagi do protokołu nr 10/19 z dnia 26 listopada 2019 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 10/19 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 10/19 z posiedzenia Komisja Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 26 listopada 2019 r.

5. Informacja dot. Realizacji zadania „Termomodernizacja budynku szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu”.

Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, że wraz z zawiadomieniem otrzymali Informację dot. Realizacji zadania „Termomodernizacja budynku szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu. Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie dotyczące roszczeń finansowych na kwotę 68 000 zł na roboty dodatkowe po wykonaniu inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku szkoły o które wystąpił syndyk masy upadłościowej firmy, która wykonywała to zadanie. Przewodniczący Komisji zapytał, na jakim etapie ta sprawa się znajduje?

Pan Artur Płoszaj – Podinspektor ds. realizacji inwestycji odpowiedział, że jeśli chodzi o roszczenia syndyka zostało złożone pismo przez syndyka zmierzające do zawarcia ugody wpłaty tej wierzytelności. Jeśli chodzi o kwotę 68 092 zł powstałej w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku szkoły” wykonawca wystąpił pół roku po wykonaniu inwestycji stwierdzając, że były różnice między wielkościami ujętymi w kosztorysie przyjętymi do realizacji zadania, a rzeczywistymi pomiarami wykonanymi na budowie. Starosta Włocławski wielokrotnie odpowiedział na piśmie, że nie uznaje tych roszczeń wykonawcy z racji tego, że wykonawca złożył bardzo niską ofertę do wykonania tej inwestycji. Była to rażąca niska cena. Występowano do wykonawcy z zapytaniem, aby sprawdził inwestycje, czy przygotował się do tego, czy za taką kwotę wykona to zadanie. Występowano do wykonawcy z zapytaniem, czy sprawdził inwestycję, czy przygotował się do tego, że za daną kwotę wykona to zadanie. Wykonawca pismem odpowiedział, że tak. Umowa jest ryczałtowa. Nie można było dokonać zmiany tej umowy. Uznano te roszczenia wykonawcy za bezpodstawne. Na dzień dzisiejszy radca prawny, który prowadzi te spraw otrzymał pismo od syndyka w sprawie ugody. Na jakim etapie to jest w tej chwili to trzeba byłoby zapytać radcę prawnego, ponieważ podinspektor nie ma takiej wiedzy. Jeśli chodzi o remont budynku, to po zakończeniu tej inwestycji przy odbiorze końcowym stwierdzono, że na wykonanych robotach występują usterki i wady m.in.: dotyczące tynku mozaiki (w niektórych miejscach pojawiły się pęknięcia). Inspektor nadzoru zadania zrobił kosztorys po stwierdzeniu usterek. Wycenił te roboty usterkowe na kwotę 66 363 zł i po odbiorze usterkowym zawarto ugodę, że w okresie danym dla wykonawcy i korzystnym dla powiatu (Poprawki w roku szkolnym nie byłyby możliwe do wykonania i wykonawca zobowiązał się do ich wykonania

w okresie wakacyjnym następnego roku (tj.2018)r i jeśli poprawki zostaną odebrane to wówczas ta kwota zostanie uwolniona, która została utrzymana. W międzyczasie firma wykonująca zadanie ogłosiła upadłość i kwota która była na te usterki zaplanowana została w budżecie powiatu włocławskiego, którą syndyk przyjął jako wierzytelność do oddania wykonawcy. To nie ma podstawy, bo jak można oddać pieniądze za roboty, które nie zostały wykonane. Na dzień dzisiejszy w tym samym piśmie, w którym syndyk wystąpił o 68 000 zł również wystąpił o kwotę 66 000 zł. Na jakim etapie jest postępowanie sądowe to powinien się wypowiedzieć mecenas.

Przewodniczący Komisji zapytał, czemu do tej inwestycji było tyle umów na prace dodatkowe oprócz umowy zawartej z głównym wykonawcą, które automatycznie podnosiły koszt całej inwestycji.

Pan Artur Płoszaj – Podinspektor ds. realizacji inwestycji odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy, ponieważ był odpowiedzialny proces realizacji inwestycji natomiast za umowy i roszczenia z tytułu wynikających umów odpowiadał Wydział Inwestycji i Rozwoju, Naczelnik Wydziału oraz Zarząd Powiatu we Włocławku.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jakieś uwagi do przedłożonej informacji? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji stwierdził, że Informacja dot. Realizacji zadania „Termomodernizacja budynku szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu” została przyjęta.

Informacja dot. Realizacji zadania „Termomodernizacja budynku szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

6. Informacja o bieżących i planowanych inwestycjach i remontach w szkołach.

Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, że wraz zawiadomieniem otrzymali Informację o bieżących i planowanych inwestycjach i remontach w szkołach.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonej informacji? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji stwierdził, że Informacja o bieżących i planowanych inwestycjach i remontach w szkołach została przyjęta.

Informacja o bieżących i planowanych inwestycjach i remontach w szkołach stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

7. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają jakieś sprawy lub wnioski, które należałoby podnieść w tym punkcie?

8. Zakończenie obrad.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 19 grudnia 2019 roku o godzinie 11:20 dokonał zamknięcia obrad Komisji.

*Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu*

Karol Matusiak

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:

Marta Grzegórska.....